

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, हरदा

संक्षिप्त विवरण (दिनांक 31.03.2010 तक) जिला-हरदा

चरण	वर्ष	पैकेज	मार्गों की संख्या	मार्गों की कुल लंबाई (कि.मी. में)	कुल लागत (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	पूर्ण	प्रगतिरत	निविदा स्तर
प्रथम चरण	2000-2001	1	5	21.18	337.88	334.69	5	0	0
द्वितीय चरण	2001-2002	1	8	29.50	646.50	643.08	8	0	0
तृतीय चरण	2002-2003	1	3	25.86	478.37	449.34	3	0	0
चतुर्थ चरण	2003-2004	2	6	53.97	962.00	991.44	5	1	0
पंचम चरण	2005-2006	1	3	23.62	613.89	413.62	3	0	0
छठवाँ चरण	2006-2007	5	9	86.73	2693.81	1780.27	5	4	0
आठवाँ चरण	2007-2008	6	11	59.50	1971.64	539.93	2	9	0
नवमों चरण बैच-4	2008-2009	11	29	111.88	3407.09	884.94	0	22	7
नवमों चरण बैच-3 (भिसिंग लिंक)	2007-2008	1	2	6.70	186.32	148.32	2	0	0
ADB Batch II	2004-2005	2	6	45.40	1180.40	921.32	3	3	0
ADB Batch IV	2005-2006	5	7	67.23	1999.45	1707.89	5	2	0
		36	89	531.57	14477.35	8814.84	41	41	7